



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/ Tomador	Município/ UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	INFRAESTRUTURA URBANA RUA MARIA ARAUJO E RUAS PROXIMAS

ITEM	DESCRIÇÃO			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	PERCENTUAL (%)	1,87%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		VALOR C/ BDI (R\$) (R\$)	R\$ 83.923,44	12.588,52	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,17	4.196,18	4.196,18
02.00	DEMOLIÇÕES	PERCENTUAL (%)	1,43%						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
		VALOR C/ BDI (R\$)	R\$ 64.027,20	-	-	-	-	-	-	9.604,08	9.604,08	9.604,08	9.604,08	9.604,08	9.604,08	6.402,72	-	-	-	-	-
03.00	DRENAGEM	PERCENTUAL (%)	45,49%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
		VALOR C/ BDI (R\$)	R\$ 2.039.954,43	-	-	203.995,44	203.995,44	203.995,44	203.995,44	203.995,44	203.995,44	203.995,44	203.995,44	203.995,45	203.995,45	203.995,45	-	-	-	-	-
04.00	RECONTRUÇÃO DO PAVIMENTO	PERCENTUAL (%)	15,82%					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	30%	30%				
		VALOR C/ BDI (R\$)	R\$ 709.585,36	-	-	-	-	35.479,27	35.479,27	35.479,27	35.479,27	35.479,27	35.479,27	35.479,27	35.479,27	35.479,27	212.875,60	212.875,60	-	-	-
05.00	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PERCENTUAL (%)	0,29%													50,00%	50,00%				
		VALOR C/ BDI (R\$)	R\$ 12.814,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.407,17	6.407,17	-	-	-
06.00	DISSIPADOR DE ENERGIA	PERCENTUAL (%)	9,25%	50%	50%																
		VALOR C/ BDI (R\$)	R\$ 414.715,17	207.357,59	207.357,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.00	PAVIMENTAÇÃO/ GUIAS E SARJETAS	PERCENTUAL (%)	25,86%															25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		VALOR C/ BDI (R\$)	R\$ 1.159.725,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.931,40	289.931,40	289.931,40
PERCENTUAL SIMPLES TOTAL (%)			100,00%	4,90%	4,72%	4,64%	4,64%	5,43%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,58%	4,98%	4,98%	6,56%	6,56%	6,56%	6,55%
VALOR SIMPLES TOTAL (R\$)			R\$ 4.484.745,54	219.946,11	211.553,75	208.191,61	208.191,61	243.670,88	253.274,96	253.274,96	253.274,96	253.274,96	253.274,97	253.274,97	250.073,61	223.478,94	223.478,94	294.127,57	294.127,58	294.127,58	294.127,58
PERCENTUAL ACUMULADO TOTAL (%)				4,90%	9,62%	14,26%	18,90%	24,33%	29,98%	35,63%	41,28%	46,93%	52,58%	58,23%	63,81%	68,79%	73,77%	80,33%	86,89%	93,45%	100,00%
VALOR ACUMULADO TOTAL (R\$)				219.946,11	431.499,86	639.691,47	847.883,08	1.091.553,96	1.344.828,92	1.598.103,88	1.851.378,84	2.104.653,80	2.357.928,77	2.611.203,74	2.861.277,35	3.084.756,29	3.308.235,23	3.602.362,80	3.896.490,38	4.190.617,96	4.484.745,54

ITAÍ, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Local e Data

Nome	JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ/SP

Nome	RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA
Cargo	ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP - 5063530763