



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento (nome/apelido)  |
| PM Itai            | Itai/SP      | OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI "PROFª ANGELINA MARIA DE ALMEIDA TANNUS" |



| Item         | Discriminação                | Valor<br>R\$   | Peso<br>% | MÊS 01<br>0 1  |         | MÊS 02<br>0 2 |           | MÊS 03<br>0 3 |            | MÊS 04<br>0 4 |            | MÊS 05<br>0 5 |            | MÊS 06<br>0 6 |            | MÊS 07<br>0 7 |            | 0 8        |            | MARÇO<br>0 9 |            | ABRIL<br>10 |            |            |
|--------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
|              |                              |                |           | SIMPLES        | ACUM    | SIMPLES       | ACUM      | SIMPLES       | ACUM       | SIMPLES       | ACUM       | SIMPLES       | ACUM       | SIMPLES       | ACUM       | SIMPLES       | ACUM       | SIMPLES    | ACUM       | SIMPLES      | ACUM       | SIMPLES     | ACUM       |            |
|              |                              |                |           |                |         |               |           |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |            |            |              |            |             |            |            |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES        | R\$ 17.651,80  | 1,85%     | 100,00         | 100,00  |               | 100,00    |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 2            | DEMOLIÇÃO E RETIRADA         | R\$ 23.955,21  | 2,50%     | 50,00          | 50,00   | 50,00         | 100,00    |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 3            | SERVIÇOS DE SOLO E ROCHA     | R\$ 2.459,80   | 0,26%     | 20,00          | 20,00   | 20,00         | 40,00     | 30,00         | 70,00      | 30,00         | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 4            | FORMAS                       | R\$ 50.192,41  | 5,25%     | 15,00          | 15,00   | 20,00         | 35,00     | 15,00         | 50,00      | 25,00         | 75,00      | 25,00         | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 5            | INFRAESTRUTURA               | R\$ 69.470,56  | 7,26%     | 30,00          | 30,00   | 20,00         | 50,00     | 20,00         | 70,00      | 30,00         | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 6            | IMPERMEABILIZAÇÃO            | R\$ 9.703,65   | 1,01%     | 35,00          | 35,00   | 30,00         | 65,00     | 25,00         | 90,00      | 10,00         | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 7            | SUPRAESTRUTURA               | R\$ 14.803,23  | 1,55%     | 10,00          | 10,00   | 15,00         | 25,00     | 25,00         | 50,00      | 15,00         | 65,00      | 25,00         | 90,00      | 10,00         | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 8            | PAREDES E ELEMENTOS          | R\$ 56.712,64  | 5,93%     | 10,00          | 10,00   | 20,00         | 30,00     | 20,00         | 50,00      | 25,00         | 75,00      | 25,00         | 100,00     |               | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 9            | COBERTURA                    | R\$ 111.422,99 | 11,65%    | -              | -       | -             | -         | -             | -          | 20,00         | 20,00      | 20,00         | 40,00      | 30,00         | 70,00      | 15,00         | 85,00      | 15,00      | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 10           | REVESTIMENTO E PISO          | R\$ 89.516,78  | 9,36%     | -              | -       | -             | -         | -             | -          | 15,00         | 15,00      | 30,00         | 45,00      | 20,00         | 65,00      | 20,00         | 85,00      | 15,00      | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 11           | PORTAS E ESQUADRIAS          | R\$ 118.143,84 | 12,35%    | 20,00          | 20,00   | 20,00         | 40,00     | 20,00         | 60,00      | -             | 60,00      | -             | 60,00      | 20,00         | 80,00      | -             | 80,00      | -          | 80,00      | 20,00        | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 12           | PINTURA                      | R\$ 147.109,98 | 15,38%    | -              | -       | -             | -         | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -             | -          | 20,00         | 20,00      | 30,00      | 50,00      | 30,00        | 80,00      | 20,00       | 100,00     |            |
| 13           | APARELHOS SANITÁRIOS, BANCAD | R\$ 39.614,58  | 4,14%     | -              | -       | -             | -         | 20,00         | 20,00      | 20,00         | 40,00      | 10,00         | 50,00      | 20,00         | 70,00      | 20,00         | 90,00      | -          | 90,00      | 10,00        | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 14           | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS      | R\$ 21.947,74  | 2,29%     | -              | -       | -             | -         | 20,00         | 20,00      | -             | 20,00      | 30,00         | 50,00      | 10,00         | 60,00      | 20,00         | 80,00      | 20,00      | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 15           | INSTALAÇÕES ELETRICAS        | R\$ 29.308,23  | 3,06%     | -              | -       | -             | -         | 25,00         | 25,00      | 25,00         | 50,00      | 40,00         | 90,00      | 10,00         | 100,00     |               | 100,00     |            | 100,00     |              | 100,00     |             | 100,00     |            |
| 16           | ABRIGO DE GÁS E LIXO         | R\$ 12.803,87  | 1,34%     | -              | -       | -             | -         | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -             | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 50,00        | 50,00      | 100,00      | 100,00     |            |
| 17           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      | R\$ 141.799,32 | 14,82%    | -              | -       | -             | -         | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -             | -          | 20,00         | 20,00      | 20,00      | 40,00      | 20,00        | 60,00      | 40,00       | 100,00     |            |
| Total (%):   |                              |                |           | 9,69           | 9,69    | 8,00          | 17,68     | 8,67          | 26,35      | 10,71         | 37,06      | 10,65         | 47,71      | 9,35          | 57,06      | 10,95         | 68,01      | 11,52      | 79,53      | 10,80        | 90,33      | 9,67        | 100,00     |            |
| Total (R\$): |                              |                |           | R\$ 956.616,63 | 100,00% | 92.868,03     | 92.868,03 | 76.505,03     | 169.173,06 | 82.898,45     | 252.071,51 | 102.458,31    | 354.529,82 | 101.835,77    | 456.365,60 | 89.487,96     | 545.853,45 | 104.711,13 | 650.564,58 | 110.224,34   | 760.788,92 | 103.284,05  | 864.072,97 | 956.616,63 |

ITAI, 16 DE FEVEREIRO DE 2022  
Local e Data

Nome José Ramiro Antunes do Prado  
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAI

Nome João Otávio Castilho dos Santos  
Cargo Engenheiro Civil - CREA/SP 5069242916