

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI****ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, nº 1038 - Centro - CEP. 18730-000

CNPJ nº 46.634.200/0001-05

E-mail: engenharia@itai.sp.gov.br

Site: www.itai.sp.gov.br

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
LOCAL:	RUA SETE DE SETEMBRO
DATA BASE:	CDHU 188 - 11/2022 - DESONERADA e SINAPI 11/2022 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.005,08	0,28%	100%									
				R\$ 4.005,08									
02.00	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 61.749,95	4,33%	50%	20%	20%	10%						
				R\$ 30.874,98	R\$ 12.349,99	R\$ 12.349,99	R\$ 6.175,00						
03.00	FUNDAÇÃO	R\$ 20.814,95	1,46%		60%	40%							
					R\$ 12.488,97	R\$ 8.325,98							
04.00	ESTRUTURAS	R\$ 101.621,80	7,12%		20%	30%	30%	20%					
					R\$ 20.324,36	R\$ 30.486,54	R\$ 30.486,54	R\$ 20.324,36					
05.00	REVESTIMENTOS	R\$ 59.995,17	4,20%				20%	20%	30%	30%			
							R\$ 11.999,03	R\$ 11.999,03	R\$ 17.998,55	R\$ 17.998,55			
06.00	PINTURA	R\$ 179.220,90	12,56%								20%	30%	50%
											R\$ 35.844,18	R\$ 53.766,27	R\$ 89.610,45
07.00	ESQUADRIAS	R\$ 211.842,68	14,84%					20%	30%	30%	20%		
								R\$ 42.368,54	R\$ 63.552,80	R\$ 63.552,80	R\$ 42.368,54		
08.00	PISO	R\$ 187.910,52	13,16%				30%	20%	20%	30%			
							R\$ 56.373,16	R\$ 37.582,10	R\$ 37.582,10	R\$ 56.373,16			
09.00	COBERTURA	R\$ 358.392,43	25,11%					20%	30%	30%	20%		
								R\$ 71.678,49	R\$ 107.517,73	R\$ 107.517,73	R\$ 71.678,49		
10.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 85.918,64	6,02%			10%	20%	20%	10%	20%	20%		
						R\$ 8.591,86	R\$ 17.183,73	R\$ 17.183,73	R\$ 8.591,86	R\$ 17.183,73	R\$ 17.183,73		

11.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 117.831,82	8,25%			10%	20%	20%	10%	20%	20%		
						R\$ 11.783,18	R\$ 23.566,36	R\$ 23.566,36	R\$ 11.783,18	R\$ 23.566,36	R\$ 23.566,36		
12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.152,04	2,67%								20%	30%	50%
											R\$ 7.630,41	R\$ 11.445,61	R\$ 19.076,02
TOTAL		R\$ 1.427.455,98	100,00%	R\$ 34.880,06	R\$ 45.163,32	R\$ 71.537,56	#####	R\$ 224.702,61	R\$ 247.026,23	R\$ 286.192,33	R\$ 198.271,70	R\$ 65.211,88	R\$ 108.686,47
				2,44%	3,16%	5,01%	10,21%	15,74%	17,31%	20,05%	13,89%	4,57%	7,61%
				2,44%	5,61%	10,62%	20,83%	36,57%	53,88%	73,93%	87,82%	92,39%	100,00%
				R\$ 34.880,06	R\$ 80.043,38	#####	#####	R\$ 522.067,36	R\$ 769.093,59	#####	#####	#####	R\$ 1.427.455,98

Itaí, 25 de janeiro de 2023

Felipe Mioto Mendes

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422

Diretor de Obras e Serviços e Engenharia