



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	OBRA: PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E RECAPEAMENTO DA RUA XV DE NOVEMBRO).

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				0 1		0 2		0 3		0 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.051,92	5,18%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 12.373,92	2,37%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 213.253,31	40,84%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00
4	DRENAGEM	R\$ 33.387,27	6,39%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 200.552,02	38,41%		-	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
6	CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SAR.	R\$ 35.499,13	6,80%		-		-	100,00	100,00		100,00
Total (%):				31,17	31,17	23,01	54,18	26,61	80,79	19,21	100,00
Total (R\$):		R\$ 522.117,57	100,00%	162.746,13	162.746,13	120.144,97	282.891,10	138.950,46	421.841,56	100.276,01	522.117,57

ITAÍ, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

Local e Data	Nome	JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO	Nome	DANIELA MARANGONI
	Cargo	PREFEITO MUNICIPAL	Cargo	ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SP 5070463440