



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO DA CASA ABRIGO - LAR SÃO JUDAS TADEU.

				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	0 1		0 2		0 3		0 4		0 5		0 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.161,67	4,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.199,32	1,81%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 22.344,58	5,63%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	ESTRUTURA	R\$ 30.297,01	7,63%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 31.131,75	7,84%	25,00	25,00	30,00	55,00	45,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 18.594,24	4,68%	-	-	-	-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00
7	REVESTIMENTO	R\$ 23.214,09	5,85%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
8	COBERTURA	R\$ 49.162,74	12,39%	-	-	-	-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
9	PISO	R\$ 30.544,21	7,69%	-	-	-	-	15,00	15,00	55,00	70,00	30,00	100,00		100,00
10	PINTURA	R\$ 82.716,15	20,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
11	Estrutura Metalica	R\$ 28.066,50	7,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.823,49	4,74%	-	-	10,00	10,00	25,00	35,00	20,00	55,00	35,00	90,00	10,00	100,00
13	13.00	R\$ 7.289,87	1,84%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00
14	ÁGUA FRIA	R\$ 3.948,63	0,99%	20,00	20,00	15,00	35,00	25,00	60,00	10,00	70,00	30,00	100,00		100,00
15	ACESSÓRIOS	R\$ 1.236,97	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.209,58	6,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Total (%):			11,23	11,23	9,97	21,20	17,29	38,49	15,40	53,89	21,23	75,12	24,88	100,00
	Total (R\$):	R\$ 396.940,80	100,00%	44.563,92	44.563,92	39.592,94	84.156,86	68.637,28	152.794,14	61.126,69	213.920,82	84.266,50	298.187,33	98.753,47	396.940,80

Itaí, 07 de fevereiro de 2023

Local e Data

Nome Jose Ramiro Antunes do Prado  
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍNome João Otávio Castilho Dos Santos  
Cargo Engenheiro Civil - CREA/SP 5069242916