



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento (nome/apelido) |
| PM Itaí | Itaí/SP | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI "ANGELINA TANNUS" |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | MÊS 07 | |
|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | 0 1 | | 0 2 | | 0 3 | | 0 4 | | 0 5 | | 0 6 | | 0 7 | |
| | | | | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.313,12 | 1,33% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 17.858,34 | 7,15% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | SERVIÇOS EM SOLO E ROCHA | R\$ 968,01 | 0,39% | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | FORMAS | R\$ 11.435,91 | 4,58% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | INFRAESTRUTURA | R\$ 22.610,68 | 9,06% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 4.118,94 | 1,65% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7 | SUPERESTRUTURA | R\$ 16.277,15 | 6,52% | | - | 25,00 | 25,00 | 60,00 | 85,00 | 15,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8 | ELEMENTO DE FECHAMENTO | R\$ 12.582,66 | 5,04% | | - | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 10 | COBERTURA | R\$ 92.164,78 | 36,91% | | - | | - | | - | | - | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 12 | REVESTIMENTOS | R\$ 14.395,54 | 5,77% | | - | | - | | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 13 | PORTAS E ESQUADRIAS | R\$ 14.107,75 | 5,65% | | - | | - | | - | | - | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 14 | FERRAGENS E COMPLEMENTOS | R\$ 1.375,99 | 0,55% | | - | | - | | - | | - | | - | 65,00 | 65,00 | 35,00 | 100,00 |
| 15 | PINTURA | R\$ 8.424,35 | 3,37% | | - | | - | | - | | - | | - | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 100,00 |
| 16 | APARELHOS SANITARIOS | R\$ 9.100,81 | 3,64% | | - | | - | | - | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R\$ 14.816,01 | 5,93% | | - | | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 18 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | R\$ 4.883,86 | 1,96% | | - | | - | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 35,00 | 65,00 | 35,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 1.260,85 | 0,50% | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total (%): | | | 16,11 | 16,11 | 8,64 | 24,75 | 9,45 | 34,20 | 8,67 | 42,87 | 20,33 | 63,21 | 20,63 | 83,84 | 16,16 | 100,00 |
| | Total (R\$): | R\$ 249.694,75 | 100,00% | 40.229,13 | 40.229,13 | 21.572,87 | 61.802,00 | 23.597,37 | 85.399,37 | 21.656,54 | 107.055,91 | 50.765,00 | 157.820,90 | 51.522,00 | 209.342,90 | 40.351,86 | 249.694,75 |

ITAÍ, 04 DE JUNHO DE 2020.

Local e Data

Nome THIAGO DOS SANTOS MICHELIN
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍNome LUCAS CORRÊA CELESTINO
Cargo ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069983196