



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itai	Itai/SP	OBRA: AMPLIAÇÃO CEI - MONTEIRO LOBATO

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				0 1		0 2		0 3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.835,46	2,62%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.511,61	0,82%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	SERVIÇOS EM SOLO E ROCHA	R\$ 1.821,97	0,99%	100,00	100,00		100,00		100,00
4	FORMAS	R\$ 20.301,44	11,00%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.299,54	13,17%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.175,66	0,64%	100,00	100,00		100,00		100,00
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.361,01	6,70%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
8	ELEMENTO DE FECHAMENTO	R\$ 11.073,53	6,00%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
9	ESTRUTURA METALICA	R\$ 60.143,90	32,59%	25,00	25,00	35,00	60,00	40,00	100,00
10	DRENAGEM	R\$ 5.275,78	2,86%		-	30,00	30,00	70,00	100,00
11	REVESTIMENTOS	R\$ 18.012,82	9,76%		-	30,00	30,00	70,00	100,00
12	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 565,79	0,31%		-		-	100,00	100,00
13	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	R\$ 229,33	0,12%		-		-	100,00	100,00
14	PINTURA	R\$ 13.725,39	7,44%		-		-	100,00	100,00
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.129,36	2,78%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
16	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.385,09	0,75%		-		-	100,00	100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.708,51	1,47%		-		-	100,00	100,00
Total (%):				24,22	24,22	33,34	57,56	42,44	100,00
Total (R\$):				R\$ 44.696,06	44.696,06	61.529,13	106.225,19	78.331,00	184.556,19

ITAI, 30 DE JUNHO DE 2020.

Local e Data

Nome
CargoTHIAGO DOS SANTOS MICHELIN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAINome
CargoJOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069242916