



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE-ESCOLA PRÓ INFÂNCIA ELISA YOSHIE TAKEDA TOYONAGA

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				0 1		0 2		0 3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.291,20	2,52%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 589,92	0,28%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	SERVIÇOS EM SOLO E ROCHA	R\$ 1.726,29	0,82%	100,00	100,00		100,00		100,00
4	FORMAS	R\$ 11.462,91	5,45%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 31.426,75	14,94%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.218,34	1,05%	100,00	100,00		100,00		100,00
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.441,71	4,01%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
8	ELEMENTO DE FECHAMENTO	R\$ 6.698,82	3,18%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
9	ESTRUTURA METALICA	R\$ 59.802,50	28,43%	30,00	30,00	20,00	50,00	50,00	100,00
10	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 2.001,12	0,95%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
11	DRENAGEM	R\$ 15.727,80	7,48%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
12	COBERTURA	R\$ 15.776,90	7,50%			50,00	50,00	50,00	100,00
13	REVESTIMENTOS	R\$ 21.535,81	10,24%		-	30,00	30,00	70,00	100,00
14	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 5.074,27	2,41%		-	30,00	30,00	70,00	100,00
15	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	R\$ 1.375,99	0,65%		-		-	100,00	100,00
16	PINTURA	R\$ 10.113,63	4,81%		-	30,00	30,00	70,00	100,00
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.408,42	3,52%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
18	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.385,09	0,66%					100,00	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.322,37	1,10%		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			28,87	28,87	31,92	60,79	39,21	100,00
	Total (R\$):	R\$ 210.379,84	100,00%	60.738,96	60.738,96	67.152,70	127.891,66	82.488,18	210.379,84

ITAÍ, 09 DE JULHO DE 2020.

Local e Data

Nome
Cargo

THIAGO DOS SANTOS MICHELIN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ

Nome
Cargo

JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069242916