



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "LÚCIA DE MORAIS"

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				0 1		0 2		0 3		0 4		0 5		0 6		0 7	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.638,63	1,99%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.648,01	1,29%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SERVIÇOS EM SOLO E ROCHA	R\$ 6.732,74	2,37%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	FORMAS	R\$ 17.307,76	6,10%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 60.179,54	21,22%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.988,94	2,11%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.387,67	2,25%		-	25,00	25,00	60,00	85,00	15,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	ELEMENTO DE FECHAMENTO	R\$ 25.072,84	8,84%		-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	COBERTURA	R\$ 41.425,02	14,61%		-		-		-		-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
12	REVESTIMENTOS	R\$ 61.899,60	21,83%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
13	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 11.243,53	3,97%		-		-		-		-	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
14	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	R\$ 1.146,66	0,40%		-		-		-		-		-	65,00	65,00	35,00	100,00
15	PINTURA	R\$ 20.168,71	7,11%		-		-		-		-		-	25,00	25,00	75,00	100,00
16	APARELHOS SANITARIOS	R\$ 2.058,96	0,73%		-		-		-	20,00	20,00	60,00	80,00		80,00	20,00	100,00
17	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 4.532,34	1,60%		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 6.481,87	2,29%		-		-	20,00	20,00	10,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.623,79	1,28%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			19,43	19,43	15,39	34,81	8,16	42,97	15,76	58,73	17,97	76,70	11,22	87,92	12,08	100,00
	Total (R\$):	R\$ 283.536,61	100,00%	55.078,48	55.078,48	43.628,39	98.706,87	23.125,42	121.832,29	44.696,16	166.528,45	50.942,98	217.471,43	31.825,52	249.296,95	34.239,66	283.536,61

ITAÍ, 18 DE AGOSTO DE 2020.

Local e Data

Nome THIAGO DOS SANTOS MICHELIN  
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍNome LUCAS CORRÊA CELESTINO  
Cargo ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069983196