



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI "ANGELINA TANNUS"

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				0 1		0 2		0 3		0 4		0 5		0 6		0 7	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.313,12	1,33%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.858,34	7,15%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SERVIÇOS EM SOLO E ROCHA	R\$ 968,01	0,39%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	FORMAS	R\$ 11.435,91	4,58%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.610,68	9,06%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.118,94	1,65%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 16.277,15	6,52%		-	25,00	25,00	60,00	85,00	15,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	ELEMENTO DE FECHAMENTO	R\$ 12.582,66	5,04%		-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	COBERTURA	R\$ 92.164,78	36,91%		-		-		-		-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
12	REVESTIMENTOS	R\$ 14.395,54	5,77%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
13	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 14.107,75	5,65%		-		-		-		-	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
14	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	R\$ 1.375,99	0,55%		-		-		-		-		-	65,00	65,00	35,00	100,00
15	PINTURA	R\$ 8.424,35	3,37%		-		-		-		-		-	25,00	25,00	75,00	100,00
16	APARELHOS SANITARIOS	R\$ 9.100,81	3,64%		-		-		-	20,00	20,00	60,00	80,00		80,00	20,00	100,00
17	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 14.816,01	5,93%		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 4.883,86	1,96%		-		-	20,00	20,00	10,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.260,85	0,50%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			16,11	16,11	8,64	24,75	9,45	34,20	8,67	42,87	20,33	63,21	20,63	83,84	16,16	100,00
	Total (R\$):	R\$ 249.694,75	100,00%	40.229,13	40.229,13	21.572,87	61.802,00	23.597,37	85.399,37	21.656,54	107.055,91	50.765,00	157.820,90	51.522,00	209.342,90	40.351,86	249.694,75

ITAÍ, 18 DE AGOSTO DE 2020.

Local e Data

Nome THIAGO DOS SANTOS MICHELIN
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍNome LUCAS CORRÊA CELESTINO
Cargo ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069983196