



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	REFORMA PRÉDIO MUNICIPAL - ABRIGO

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				0 1		0 2		0 3		0 4		0 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.779,42	3,98%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.441,78	4,54%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.064,07	2,55%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
4	COBERTURA	R\$ 30.971,81	25,81%	20,00	20,00	25,00	45,00	20,00	65,00	15,00	80,00	20,00	100,00
5	FECHAMENTO E REVESTIMENTOS	R\$ 7.405,96	6,17%	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
6	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 15.583,98	12,99%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
7	PINTURA	R\$ 19.267,85	16,06%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
8	APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.476,14	2,90%		-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 10.817,51	9,02%		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
10	DRENAGEM	R\$ 3.776,41	3,15%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 10.119,06	8,43%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.284,58	4,40%		-		-		-	-	-	100,00	100,00
Total (%):				20,10	20,10	17,96	38,06	16,66	54,72	22,13	76,85	23,15	100,00
Total (R\$):				R\$ 119.988,57	100,00%	24.123,26	24.123,26	21.548,75	45.672,02	19.985,38	65.657,40	26.548,46	92.205,86

ITAÍ, 09 DE FEVEREIRO DE 2021

Local e Data

Nome Jose Ramiro Antunes do Prado
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ

Nome João Otávio Castilho Dos Santos
Cargo Engenheiro Civil - CREA/SP 5069242916