



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	Reforma do Terminal Rodoviário

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				0 1		0 2		0 3		0 4		0 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.594,47	1,47%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.176,53	3,82%	100,00									
3	SERVIÇOS EM SOLO	R\$ 7.985,75	1,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	ESTRUTURA	R\$ 40.700,87	9,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
5	PISOS	R\$ 20.950,59	4,66%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
6	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 83.873,90	18,64%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
7	COBERTURA	R\$ 31.364,72	6,97%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
8	REVESTIMENTO	R\$ 48.609,44	10,80%		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
9	ESQUADRIAS E ELEMENTOS	R\$ 46.550,19	10,35%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.705,58	0,60%		-		-		-		-	100,00	100,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.383,56	4,31%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	PINTURA	R\$ 13.832,46	3,07%		-		-	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.802,34	3,96%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
14	APARELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 31.599,87	7,02%		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
15	TUBULAÇÃO E CONDUTORES	R\$ 23.615,10	5,25%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
16	VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS	R\$ 16.104,74	3,58%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
17	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO	R\$ 4.993,70	1,11%	30,00		30,00		40,00					-
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.084,58	3,57%		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			14,91	14,91	18,12	33,02	29,61	62,64	25,44	88,08	11,92	100,00
	Total (R\$):	R\$ 449.928,39	100,00%	67.072,85	67.072,85	81.513,57	148.586,42	133.234,10	281.820,52	114.467,49	396.288,01	53.640,38	449.928,39

ITAÍ, 04 DE ABRIL DE 2023.

Local e Data	Nome	JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO	Nome	DANIELA MARANGONI
	Cargo	PREFEITO MUNICIPAL	Cargo	ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SP 5070463440