



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
ITAÍ/SP	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "LÚCIA DE MORAIS CAMARGO ROCHA"

Item	Discriminação	Valor	Peso	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.542,56	3,84%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 69.998,91	8,80%	70,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 77.949,08	9,80%	40,00	40,00	60,00	100,00	-	100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 64.636,95	8,12%	40,00	40,00	60,00	100,00	-	100,00		100,00		100,00
5	REVESTIMENTO E PISO	R\$ 148.416,98	18,65%	-	-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 54.214,70	6,81%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
7	COBERTURA	R\$ 150.484,30	18,91%	-	-	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00
8	PINTURA	R\$ 25.649,35	3,22%	-	-		-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
9	DRENAGEM	R\$ 25.290,85	3,18%	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	30,00	70,00	100,00
10	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 73.152,30	9,19%	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	25,00	70,00	30,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 35.302,54	4,44%	15,00	15,00	-	15,00	15,00	30,00	25,00	55,00	45,00	100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.023,50	5,03%	-	-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			19,21	19,21	20,52	39,73	22,00	61,74	22,04	83,78	16,22	100,00
	Total (R\$):	R\$ 795.662,02	100,00%	152.844,44	152.844,44	163.304,61	316.149,05	175.082,92	491.231,96	175.351,44	666.583,40	129.078,62	795.662,02

ITAÍ, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Local e Data

Nome  
Cargo

Jose Ramiro Antunes do Prado  
Prefeito Municipal de Itaí

Nome  
Cargo

João Otávio Castilho Dos Santos  
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069242916